

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00257000100000200175_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00257000100000200175_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ROTUNNO Laurent	Date du rapport :	03/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 03/08/2017
Date de repérage :	18/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI2586 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	07/11/2014		
			

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Logement n°175 - Vol 1 (Entrée) Logement n°175 - Vol 3 (W.C) Logement n°175 - Vol 5 (Chambre) Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	Logement n°175 - Vol 2 (Dégagement) Logement n°175 - Vol 4 (SDB) Logement n°175 - Vol 6 (Séjour) Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°175	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°175	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier)	
Revêtement de sol	Logement n°175	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier)	
Revêtement de mur	Logement n°175	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 6 (Séjour)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Chambre)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

### R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Logement n°175	Inaccessible sans sondage destructif	Desous de baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°175	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°175	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°175	Vol 1 (Entrée)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002511

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre ( doublage pièce humide)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°1 - 2 - 002LA0025 20 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre ( doublage pièce humide)	P1 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 20 n°1 - 2 - 002LA0025 20 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment ( pièce humide)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°5 - 2 - 002LA0025 20 n°5 - 4	P5	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment ( pièce humide)	P5 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 20 n°5 - 2 - 002LA0025 20 n°5 - 4	P5	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 8 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre ( doublage pièce sèche)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°6 - 2 - 002LA0025 20 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 8 (Cellier) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre ( doublage pièce sèche)	P6 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 20 n°6 - 2 - 002LA0025 20 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 8 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment ( pièce sèche)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°7 - 2 - 002LA0025 20 n°7 - 4	P7	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit ciment ( pièce sèche)	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA0025 20 n°7 - 2 - 002LA0025 20 n°7 - 4	P7	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 1 (Entrée)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002511

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce humide)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°3 - 2 - 002LA0025 20 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce humide)	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 20 n°3 - 2 - 002LA0025 20 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 8 (Cellier)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce sèche)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°8 - 2 - 002LA0025 20 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Dépassement) - Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce sèche)	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 20 n°8 - 2 - 002LA0025 20 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°2 - 2 - 002LA0025 20 n°2 - 4	P2	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 20 n°2 - 2 - 002LA0025 20 n°2 - 4	P2	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 20 n°4 - 2 - 002LA0025 20 n°4 - 4	P4	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 20 n°4 - 2 - 002LA0025 20 n°4 - 4	P4	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 8 (Cellier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune ( pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°175	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune ( pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Logement n°175	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune ( pièce sèche)	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°175	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune ( pièce sèche)	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune ( sdb)	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513
Logement n°175	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune ( sdb)	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune ( sdb)	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513
Logement n°175	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquette marron avec sous couche +colle jaune	S3						Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lino gris avec des nuances+colle jaune	S4						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002515
Logement n°175	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris ( pièce humide)	S22						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°175	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°175	Vol 8 (Cellier)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[REDACTED]	Logement n°175	Logement n°175 - Plan de repérage - Actions menées





**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002520 n°1 - 2 (P1)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	I1
002LA002520 n°8 - 2 (P8)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°7 - 4 (P7)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°7 - 2 (P7)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°6 - 4 (P6)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°6 - 2 (P6)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°5 - 4 (P5)	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	I2
002LA002520 n°8 - 4 (P8)	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	Prélevement négatif
002LA002520 n°4 - 2 (P4)	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002520 n°3 - 4 (P3)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002520 n°3 - 2 (P3)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002520 n°2 - 4 (P2)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002520 n°2 - 2 (P2)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002520 n°1 - 4 (P1)	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002520 n°4 - 4 (P4)	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002520 n°5 - 2 (P5)	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°175 - Vol 1 (Entrée)	I3



002LA002520 n°1 - 2 (P1)



11 - 2



002LA002520 n°8 - 2 (P8)



002LA002520 n°7 - 4 (P7)



002LA002520 n°7 - 2 (P7)



002LA002520 n°6 - 4 (P6)



002LA002520 n°6 - 2 (P6)



002LA002520 n°5 - 4 (P5)



I2 - 2



002LA002520 n°8 - 4 (P8)



002LA002520 n°4 - 2 (P4)



002LA002520 n°3 - 4 (P3)



002LA002520 n°3 - 2 (P3)



002LA002520 n°2 - 4 (P2)



002LA002520 n°2 - 2 (P2)



002LA002520 n°1 - 4 (P1)



002LA002520 n°4 - 4 (P4)



002LA002520 n°5 - 2 (P5)



13 - 2



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc non séparable - -	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable - -	Logement n°175 - Vol 4 (SDB)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable - -	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Logement n°175 - Vol 7 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - -	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable - -	Logement n°175 - Vol 8 (Cellier)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73627 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73627 Réf. Commande Client : 002LA002520
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000200175_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002520001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre ( doublage pièce humide) / Vol 4 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-54637		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000200175_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002520002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-54638		
		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage		
▶ Colle beige + joint cassant blanc non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73627 EN DATE DU 03/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200175_      Réf échantillon ITGA : IT071707-54639            8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND            BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN            Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002520003 / Plafond et faux-plafonds /            Plafonds / Enduit plâtre (plaque de plâtre pièce            humide) / Vol 4            (SDB)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200175_      Réf échantillon ITGA : IT071707-54640            8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND            BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN            Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002520004 / Revêtement de mur /            Revêtement de mur / Colle de carrelage            (faïence cuisine) / Vol 7            (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + papier non séparable Carrelage	META ---	1	03/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00257000100000200175_      Réf échantillon ITGA : IT071707-54641            8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND            BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN            Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002520005 / Parois verticales intérieures            et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (            pièce humide) / Vol 7            (Cuisine)</p>				
▶ Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200175_      Réf échantillon ITGA : IT071707-54642            8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND            BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN            Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002520006 / Parois verticales intérieures            et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (            doublage pièce sèche) / Vol 8            (Cellier)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200175_      Réf échantillon ITGA : IT071707-54643            8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND            BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN            Appartement n° 175 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002520007 / Parois verticales intérieures            et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (            pièce sèche) / Vol 8            (Cellier)</p>				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

